

План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)

План действий по охране окружающей среды и социальной сферы ( ред. 2.1. 05.05.2025 г. - обновлен с учетом работ по расширению ПС Саримай)

Сокращения

| Акрони<br>м                                      | Определение                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CESMP                                            | План управления окружающей средой и социальными вопросами строительства                        |
| наложе<br>нный<br>платеж                         | Дата коммерческой эксплуатации                                                                 |
| CWMP                                             | План управления строительными отходами                                                         |
| Э&С                                              | Экология и Социальные                                                                          |
| ЕБРР                                             | Европейский банк реконструкции и развития                                                      |
| ОВОС                                             | Оценка воздействия на окружающую среду                                                         |
| ЭЧС                                              | Окружающая среда, здоровье и безопасность                                                      |
| ЭП                                               | Экологическое разрешение                                                                       |
| ЕПК                                              | ЕРС (Подрядчик) Проектирование, закупки и строительство (Подрядчик)                            |
| ЭСАП                                             | План действий по охране окружающей среды и социальной сферы                                    |
| ЕСИА                                             | Оценка воздействия на окружающую среду и общество                                              |
| ЕСГ                                              | Окружающая среда, социальные вопросы и управление                                              |
| ЭСМП                                             | План управления окружающей средой и социальными вопросами (подготовлен в рамках процесса ESIA) |
| ЕСМС                                             | Система экологического и социального менеджмента                                               |
| HR                                               | Человеческие ресурсы                                                                           |
| МФК                                              | Международная финансовая корпорация                                                            |
| ИСО                                              | Международная организация по стандартизации                                                    |
| KPI                                              | Ключевые показатели эффективности                                                              |
| ЛАРФ                                             | Структура приобретения земли и переселения                                                     |
| ЛРП                                              | План восстановления средств к существованию                                                    |
| ЛТА                                              | Технический консультант кредиторов                                                             |
| НЕГУ                                             | АО «НЕГУ» (Владелец)                                                                           |
| Охрана<br>труда и<br>техника<br>безопас<br>ности | Охрана труда и техника безопасности                                                            |
| ОЭСМП                                            | План управления окружающей средой и социальными вопросами                                      |
| ЯМА                                              | Группа реализации проекта (NEGU)                                                               |
| PR                                               | Требования к производительности                                                                |
| ПС                                               | Стандарты производительности                                                                   |
| ВИДЕТЬ                                           | Государственная экологическая экспертиза                                                       |
| СЕНТЯБ<br>РЬ                                     | План взаимодействия с заинтересованными сторонами                                              |

Статусный ключ

| Статус                         | Определения                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Срок еще не наступил           | Намеченная дата завершения действия ESAP не наступила         |
| НОВОЕ действие                 | Новое действие для СС Саримай. На данный момент не ожидается. |
| Закрыто                        | Действие выполнено полностью.                                 |
| Информация, подтверждающая ход | В ходе аудита SD OHL была запрошена информация по этой        |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

|                                                       |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО | теме, но она не была предоставлена. Действие не продвигается.                                                                                                      |
| Частично завершено.                                   | В ходе аудита SD OHL была предоставлена/наблюдена некоторая информация, связанная с этой темой. Для получения более подробной информации см. отчет аудита S_D OHL. |

План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)

Таблица 1: ESAP, версия 2.1, обновленная в апреле 2025 г.

| Нет.                     | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Экологическ<br>ие и<br>социальные<br>риски<br>(ответствен<br>ость/выгоды) | Требования<br>(законодател<br>ьные, ЕБРР<br>PR,<br>передовая<br>практика) | Ресурсы,<br>инвестицион<br>ные<br>потребности,<br>ответственно<br>сть                                                           | Временные<br>рамки                     | Цель и критерии<br>оценки<br>успешной<br>реализации                                                  | Статус<br>2025           | Апрель |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 0 Корпоративные действия |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                      |                          |        |
| 0.1                      | Разработать и поддерживать корпоративную систему управления охраной окружающей среды, здоровья и безопасности, включая корпоративную политику ESG в соответствии с международными стандартами, чтобы обеспечить выполнение обязательств по Проекту.                                                                        | Корпоративна<br>я отчетность<br>не<br>соответствует<br>требованиям<br>PR1 | ЕБРР PR1<br>ГИП                                                           | NEGU<br>(Корпоративн<br>ый)<br>(эксплуатаци<br>я)<br>(собственные<br>ресурсы, при<br>поддержке<br>внешних<br>консультанто<br>в) | 2 года после<br>наложенного<br>платежа | Корпоративная<br>система<br>управления<br>охраной<br>окружающей<br>среды, здоровья и<br>безопасности | Срок еще не<br>наступил. |        |
| 0.2                      | Разработать и внедрить корпоративную отчетность ESG по отчетности корпоративной устойчивости. Она будет включать информацию о показателях ESG, KPI, таких как H&S, отчеты по труду и гендеру и статистику описание позитивных действий в сфере занятости и механизмов для продвижения женщин или других «уязвимых» групп в | Корпоративна<br>я отчетность<br>не<br>соответствует<br>требованиям<br>PR1 | ЕБРР PR1<br>ГИП                                                           | NEGU<br>(Корпоративн<br>ый)<br>(Собственные<br>ресурсы, при<br>поддержке<br>внешних<br>консультанто<br>в)                       | 2 года после<br>наложенного<br>платежа | Процедура<br>корпоративной<br>отчетности ESG и<br>1-е годовые<br>отчеты                              | Срок еще не<br>наступил. |        |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет.                                                                                 | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                                   | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                                                                       | Временные рамки                                                                          | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                   | Статус Апрель 2025                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | компаний, а также других соответствующих показателей устойчивого развития.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>1 Оценка и управление экологическими и социальными воздействиями и проблемами</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>1.0</b>                                                                           | Провести оценку рисков в области охраны окружающей среды и безопасности для подтверждения строительных рисков и необходимых мер по их смягчению, включая риски в области охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды, здоровья населения и безопасности.                                                                                         | Адекватная идентификация рисков E&S                                                                         | ЕБРР PR1                                                  | Подрядчик СС Саримай                                                                                                       | После назначения подрядчика и до начала строительных работ -                             | Оценка риска ES7 прилагается к тендерной документации по контракту                                           | НОВОЕ действие.                                                                     |
| <b>1.1</b>                                                                           | i ) Назначить ответственного за охрану окружающей среды и социальных условий человека (including communication and labour specialist) для надзора за выполнением обязательств по охране окружающей среды и социальным вопросам, предусмотренных настоящим Планом экологических и социальных действий (ESAP), а также Планом управления охраной окружающей среды и | Адекватный надзор за охраной окружающей среды и социальными вопросами на этапе строительства и эксплуатации | ЕБРР PR1                                                  | НЕГУ ПИТ (ЕБРР PR1 НЭГУ (региональное отделение) (эксплуатация) (собственные ресурсы, при поддержке внешних консультантов) | ia ) Строительство - Финансовое закрытие<br>ib ) Октябрь 2025 г.<br>ii) Операция Pre-COD | Специальное ответственное лицо по вопросам охраны окружающей среды и безопасности — имя и контактные данные. | a) SD OHLT - ЗАКРЫТО.<br>б)Саримай СС – Открыто<br>ii) Операция – Открыто (не срок) |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                               | Требования (законодательные, ЕБPP PR, передовая практика)                                                 | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность            | Временные рамки  | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                                                                                                                                                           | Статус Апрель 2025                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      | социальными вопросами (CESMP и OESMP) (включая SEP) as they pertain to the a) S-D OHLT and b) the Sarimay SS expansion works.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                           | в)                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| 1.2  | <p>Разработать систему управления окружающей средой и социальными вопросами (ESMS) на уровне проекта для контроля работ на этапе строительства, for S-D OHLT and Sarimay SS, включая политику, процедуры и формы по охране окружающей среды и социальным вопросам для управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Политика E&amp;S</li> <li>• Соблюдение законодательства</li> <li>• Роли и ответственность за управление окружающей средой и социальными вопросами</li> <li>• Операции ESMP</li> <li>• План обучения (PIT)</li> <li>• Инспекции и аудиты</li> </ul> | Оптимизация экологического и социального управления посредством формализованной системы | ЕБPP PR1 Соответствует стандарту ISO14001:2015 (или эквивалентным сертифицированным системам менеджмента) | NEGU PIT (собственные ресурсы, поддержка внешних консультантов) | Сентябрь 2025 г. | <p>Проект ESMP (can be combined or separate for the Sarimay SS expansion works) и вспомогательные процедуры, формы и шаблоны, описывающие ESMS (рассмотренные и принятые Кредитором)</p> <p>Прилагается к контракту EPC</p> <p>Отчет аудита ESMS</p> | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды) | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность            | Временные рамки                                              | Цель и критерии оценки успешной реализации                                | Статус Апрель 2025                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Мониторинг и отчетность</li> <li>Внутренняя и внешняя коммуникация (в соответствии с взаимодействием с заинтересованными сторонами (в соответствии с SEP) (включая управление жалобами)</li> <li>Жалобы рабочих</li> <li>Управление охраной труда, окружающей среды, здоровья и безопасности субподрядчиков и методы обеспечения безопасности третьих лиц в ESMS</li> <li>Охрана труда и техника безопасности</li> </ul> |                                                           |                                                           |                                                                 |                                                              |                                                                           |                                                                                      |
| 1.3  | <p>Разработать матрицу разрешений владельца, включающую:</p> <p>Положительное заключение ГЭЭ по национальному отчету</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Соблюдение национального законодательства<br>Одобрено     | ЕБРР PR1<br>Национальное законодательство и регулирование | NEGU PIT (разработка и строительство)<br>Региональное отделение | Другие разрешения до начала работ на объекте (строительство) | <p>Матрица разрешений (Владельцы)</p> <p>Положительное заключение (s)</p> | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет.        | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды) | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность | Временные рамки                     | Цель и критерии оценки успешной реализации             | Статус Апрель 2025                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             | об ОВОС (этап III) S-D OHL and Sarimay SS expansion works                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ОВОС/ОВОС                                                 | е                                                         | NEGU (эксплуатация)                                  | 30 сентября 2025 г.                 | ГЭЭ по национальному отчету об ОВОС (этап III)         | Положительное заключение - Открыто (не сдано)                                        |
| <b>1.4</b>  | Убедитесь, что контракт EPC включает положения о соответствии стандартам E&S проекта, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>Национальное право</li> <li>ЕБРР ESP 2019</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | Соблюдение нормативных требований и требований кредиторов | Стандарты Узбекистана и ЕБРР ESP                          | NEGU PIT (собственные ресурсы, внешние консультанты) | 30 июня 2025 г.                     | Подписанный контракт EPC<br><br>Подписанные субподряды | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |
| <b>1.4a</b> | Разработать спецификацию E&S контракта EPC SS Sarimay, определяющую обязательства E&S на основе результатов оценки E&S. Включить следующие обязательства в график E&S контракта: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Площадка для складирования должна находиться в пределах огороженной территории.</li> <li>ii) Ограждение по периметру должно быть завершено до</li> </ul> | Соблюдение нормативных требований и требований кредиторов | Стандарты Узбекистана и ЕБРР ESP                          | NEGU PIT (собственные ресурсы, внешние консультанты) | 30 июня 2025 г. (работы ПС Саримай) | График E&S является частью EPC-контракта.              | НОВОЕ действие.                                                                      |

План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды) | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность | Временные рамки | Цель и критерии оценки успешной реализации | Статус 2025 | Апрель |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------|--------|
|      | начала поставки оборудования и строительных работ.<br>iii) стремиться к стандартизации материалов и строительных элементов в проекте, например, использовать готовые компоненты;<br>iv) ii) Материалы будут заказаны по размеру и фактическим требованиям, чтобы сократить избыточный заказ и потенциальные отходы,<br>v) закупайте строительные материалы у поставщиков, имеющих сертификат |                                                           |                                                           |                                                      |                 |                                            |             |        |

План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды) | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность | Временные рамки | Цель и критерии оценки успешной реализации | Статус 2025 | Апрель |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------|--------|
|      | <div> <div>ответственного снабжения.</div> <div>vi) По возможности используйте местных поставщиков.</div> <div>vii) Запретить использование АХМ, ПХФ, красок на основе свинца, пестицидов и гербицидов, определенных в Стокгольмской конвенции 3.3).</div> <div>viii) Соответствующее заземление, шумозащитное ограждение вокруг Участка, повторное использование всех материалов на Участке для выравнивания или озеленения, возвышения, поддерживающие естественный</div> </div> |                                                           |                                                           |                                                      |                 |                                            |             |        |

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Экологический и социальные риски (ответственность/выгоды) | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность | Временные рамки | Цель и критерии оценки успешной реализации | Статус 2025 | Апрель |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------|--------|
|      | <p>рельеф, дренаж поверхностных вод для минимизации эрозии и постоянные подземные сточные воды/септические резервуары или маслоотделители.</p> <p>ix) Проектирование ландшафтных насаждений в соответствии с национальной ОВОС.</p> <p>x) Проектирование с учетом правильных характеристик сейсмоопасных зон.</p> <p>xi) Такие зоны, как комплексы, могут потребовать дополнительных мер безопасности, таких как освещение или система видеонаблюдения.</p> |                                                           |                                                           |                                                      |                 |                                            |             |        |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                               | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                                        | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика)                                                                                 | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                                | Временные рамки                                                                                                        | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                                                                                                                      | Статус Апрель 2025                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5  | Разработать систему управления охраной окружающей среды и экологией на этапе строительства для реализации требований ОВОС и ПУОСС. (may be combined or separate for S-D OHTL and Sarimay SS, depending on contracting scope of work for 2 components)            | Соответствие экологическим и социальным нормам                                                                   | ЕБРР PR1<br>Соответствует стандартам ISO14001:2015 и ISO 45000 (или эквивалентным сертифицированным интегрированным системам менеджмента) | Главный подрядчик (собственные ресурсы, внешние консультанты)                       | 42 дня до мобилизации на месте<br><br>Закрывать<br>Корректирующие действия кредитора - 30 июля 2025 г.                 | Политика E&S, руководство ESMS, включая вспомогательные политики, процедуры и описания методов, рассмотренные и принятые Кредитором (например, реестр воздействия аспектов и юридический реестр, CESMP и т. д.) | Частично выполнено, см. отчет по аудиту SD ОН для корректирующих действий.   |
| 1.6  | Подготовить/обновить и внедрить План управления окружающей средой и социальными вопросами в строительстве (CESMP) (включая любые соответствующие вспомогательные подпланы, определенные в ESIA и ESMP) (may be combined or separate for S-D OHTL and Sarimay SS, | Оптимизация управления окружающей средой и социальными вопросами посредством структурированного плана управления | ОВОС, ПЭСУ<br>ЕБРР PR1                                                                                                                    | Главный подрядчик (собственные ресурсы, внешние консультанты) /Подрядчик SS Саримай | 42 дня до мобилизации на площадке/подрядчика .<br><br>Закрывать<br>Корректирующие действия кредитора - 30 июля 2025 г. | Документированный CESMP                                                                                                                                                                                         | Частично выполнено, см. отчет об аудите SD ОНЛ для корректирующих действий . |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                                                                                                   | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика)                                                                                                          | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                                            | Временные рамки                                                                                               | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                                                                                                                         | Статус Апрель 2025                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      | depending on contracting scope of work for 2 components). CESMP to include GIP for managing construction nuisance (AQ, noise), wastewater management, water use, community safety, management of contaminated land (where confirmed), access and egress, security, biodiversity management, land restoration, chance finds procedure for below ground excavation works)                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
| 1.7  | <p>В рамках ПСЭП подрядчика (s), разработать программу мониторинга охраны окружающей среды, здоровья и безопасности (деятельность подрядчика и субподрядчика), включающую:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Статистика по охране труда и технике безопасности (согласно ESMP, включая отходы)</li> <li>• Смягчение последствий и управление биоразнообразием</li> <li>• Условия труда и</li> </ul> | <p>Оптимизация управления окружающей средой и социальной сферой посредством формализованной системы.</p> <p>Защита окружающей среды и здоровья человека</p> <p>Снижение</p> | <p>ЕБРР PR1<br/>ЕБРР PR3<br/>ЕБРР PR4</p> <p>Национальный регламент по контролю загрязнения воздуха</p> <p>Национальный регламент по контролю загрязнения воды</p> | <p>Главный подрядчик (s) (собственные ресурсы, внешние консультанты) /Sarimay SS Contractor</p> | <p>42 дня до мобилизации на месте.</p> <p>Закреть<br/>Корректирующие действия кредитора - 30 июля 2025 г.</p> | <p>Программа мониторинга E&amp;S</p> <p>Записи регулярных проверок и аудитов, включая (но не ограничиваясь) отслеживание наблюдений/несоответствий, планы корректирующих действий и доказательства реализуемых</p> | <p>Частично завершено , см. отчет аудита SD OHL для корректирующих действий.</p> |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                                                           | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                 | Временные рамки                                                        | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                                     | Статус Апрель 2025                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>закупки (включая жалобы работников)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочее жилье</li> <li>• Потенциальные источники загрязнения</li> <li>• Безопасность</li> <li>• Выбросы парниковых газов (использование топлива и электроэнергии)</li> <li>• Использование воды.</li> </ul> <p>Постоянный контроль на рабочих участках, а также регулярные проверки и аудиты. Проверка эффективности об авариях/инцидентах</p> | <p>рисков в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности, связанных с подрядчиками</p> <p>Защита репутации компании</p> |                                                           |                                                                      |                                                                        | <p>действий. Записи отчетов о несчастных случаях/инцидентах у подрядчиков.</p>                                                 |                                                                                   |
| 1.8  | <p>Назначьте на объект команду по охране окружающей среды и социальным вопросам с соответствующей квалификацией, определенными ролями и обязанностями, а также полномочиями. В команду по охране окружающей среды и</p>                                                                                                                                                                                                            | <p>Обеспечить реализацию планов управления окружающей средой и социальными вопросами</p>                                            | ЕБРР PR 1 (пункт 21)                                      | <p>Главный подрядчик (собственные ресурсы, внешние консультанты)</p> | <p>Закреть<br/>Корректирующие действия кредитора - 30 июля 2025 г.</p> | <p>Органограмма<br/>Техническое задание/должностные инструкции для ключевых должностей<br/>Резюме для указанного лица(лиц)</p> | <p>Частично завершено, см. отчет по аудиту SD ОН для корректирующих действий.</p> |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет.        | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды) | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность        | Временные рамки | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                           | Статус Апрель 2025 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|             | социальным вопросам на объекте войдут: Менеджер по охране труда и технике безопасности, ответственный за охрану окружающей среды на объекте, ответственный за охрану труда и технику безопасности на объекте (или объединенный менеджер по охране труда и технике безопасности на объекте) для каждого участка, сотрудник отдела кадров, сотрудник по связям с общественностью (CLO), монитор биоразнообразия (расчистка участка и земляные работы), археолог проекта. |                                                           |                                                           |                                                             |                 | Доказательство назначения (контракт)                                                                                 |                    |
| <b>1.8a</b> | Appoint HSE oversight for Sarimay SS Expansion works (HSE Manager and supporting HSE officers), Communication officer (may be combined with HSE Manager role)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ensure implementation of E&S management plans             | EBRD PR 1 (para 21)                                       | Sarimay SS Contractor (own resources, external consultants) | October 2025.   | Organogram Terms of reference/job descriptions for key roles CV for the designated person(s) Evidence of appointment | НОВОЕ действие.    |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                 | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                         | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность           | Временные рамки                                                                                                                        | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                                                | Статус Апрель 2025                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                           |                                                                |                                                                                                                                        | (contract)                                                                                                                                |                                                                                      |
| 1.9  | Разработайте матрицу разрешений подрядчика и получите все необходимые разрешения на строительство.(separately or combined for S-D OHTL and Sarimay SS)                             | Соответствие национальному законодательству                                       | ЕБРР PR1 Национальное законодательство и регулирование    | Главный подрядчик (собственные ресурсы, внешние консультанты ) | 42 дня до мобилизации на площадке (фаза строительства) [апрель 2025 г. — Закрытие корректирующих действий кредитора — 30 июля 2025 г.] | Матрица разрешений Подтверждение наличия всех соответствующих разрешений.                                                                 | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |
| 1.10 | Организовать обучение по вопросам охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда для всех сотрудников и субподрядчиков. (separately or combined for S-D OHTL and Sarimay SS) | Оптимизация экологического и социального управления через формализованную систему | ЕБРР PR1                                                  | Главный подрядчик (собственные ресурсы, внешние консультанты ) | Фаза строительства [апрель 2025 г.] - Закрыть Кредиторские корректирующие действия - 30 июля 2025 г.                                   | Документированный план обучения (матрица), программа обучения (график) и записи о прохождении обучения (посещаемость) Записи об обучении. | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |
| 1.11 | Подготовьте политику закупок в цепочке поставок (SCPP). SCPP должна<br>1) установить минимальные требования к выбору                                                               | Минимизировать воздействие на окружающую среду и                                  | ЕБРР PR1, (пункт 23) ЕБРР PR2                             | NEGU PIT (при поддержке стороннего консультанта)               | Подписание предварительного контракта ЕРС (дата вступления в силу контракта ЕРС)                                                       | 1. Документированный SCPP<br>2. Доказательства SCPP ,                                                                                     | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды) | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность | Временные рамки                                   | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                                                              | Статус 2025 | Апрель |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|      | <p>всех субподрядчиков на основе анкет и оценки прошлых записей по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды и соблюдения требований</p> <p>2) Определить строгие требования по охране окружающей среды и охране труда для поставщика/подрядчика в тендере ЕРС, включая вопросы принудительного труда, детского труда, стандартов охраны труда и техники безопасности, стандартов охраны окружающей среды и безопасности, а также политики управления трудовыми ресурсами.</p> <p>3) Требовать, чтобы все подрядчики и поставщики проходили проверку перед их участием в проекте</p> | социальные аспекты в цепочке поставок.                    |                                                           |                                                      | [Обновление за апрель 2025 г.] - сентябрь 2025 г. | <p>прилагается к ЕРС-контракту (строительство)</p> <p>3. SCPP прилагается к любым контрактам на поставку оборудования и оборудования (эксплуатация)</p> |             |        |

План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды) | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность | Временные рамки | Цель и критерии оценки успешной реализации | Статус 2025 | Апрель |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------|--------|
|      | <div> <div>(включая риски в области охраны труда и техники безопасности, а также окружающей среды и техники безопасности).</div> <div>4) Выбирайте подрядчиков, которые демонстрируют достаточные навыки в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности труда и управления трудовыми ресурсами, включая управление субподрядчиками.</div> <div>5) Требовать периодических проверок или инспекций по соблюдению требований охраны окружающей среды, здоровья и безопасности, чтобы гарантировать соблюдение</div> </div> |                                                           |                                                           |                                                      |                 |                                            |             |        |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                               | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность          | Временные рамки                                                                                                                                                                                                 | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                                                                                                                                             | Статус Апрель 2025                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      | поставщиками/подрядчиками действующего национального законодательства и требований ЕБРР.<br><br>2. Включите SCPP в EPC-контракт.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 1.12 | Разработать процедуру управления цепочкой поставок подрядчика, которая включает:<br>i) Протокол проверки (поставщики и субподрядчики).<br>ii) Требуйте от подрядчиков предоставления документов, подтверждающих запрет на использование принудительного и детского труда в их цепочке поставок, а также демонстрации стандартов охраны труда и техники безопасности, | Минимизировать воздействие на окружающую среду и социальные аспекты в цепочке поставок. | ОВОС, ПЭСУ ЕБРР PR1 ЕБРР PR2                              | Главный подрядчик (собственные ресурсы, внешние консультанты) | 1. Предварительная мобилизация [обновление за апрель 2025 г.] - сентябрь 2025 г.<br>2. В течение всего срока реализации проекта необходимо проводить проверки перед подписанием каждого договора субподрядчика. | Процедура управления цепочкой поставок, включая протокол проверки.<br><br>Отчет о предварительной проверке и отборе (для каждого подрядчика/поставщика) на соответствие SCMP и протоколу отбора.<br><br>Подтверждение наличия взаимных | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет.  | Требуется действие                                                                                                                                                                                 | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)             | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность | Временные рамки                    | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                                                                             | Статус 2025           | Апрель |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
|       | соответствующих GIP, и надежной политики управления трудовыми ресурсами в рамках процесса отбора участников торгов.                                                                                |                                                                       |                                                           |                                                      |                                    | обязательств по охране окружающей среды и социальным вопросам в соглашениях с поставщиками/субподрядчиками для обеспечения соответствия применимым стандартам проекта. |                       |        |
| 1.12a | Provide supply chain audit for the supply of transformers for Sarimay SS Expansion.                                                                                                                | Minimize E&S impacts in the supply chain.                             | ESIA, ESMP EBRD PR1 EBRD PR2                              | SS Contractor                                        | November 2025                      | Transformer supply chain due diligence and screening report.                                                                                                           | НОВОЕ действие.       |        |
| 1.13  | Разработать ESMP по выводу из эксплуатации (включая план по охране труда и технике безопасности и другие соответствующие тематические планы) (separately or combined for S-D OHTL and Sarimay SS). | Воздействие на окружающую среду и общество при выводе из эксплуатации | ЕБРР PR1                                                  | Подрядчик по выводу из эксплуатации / NEGU           | 120 дней до вывода из эксплуатации | Вывод из эксплуатации ESMP Вывод из эксплуатации ОТ и ТБ Подпланы вывода из эксплуатации                                                                               | Срок еще не наступил. |        |
| 1.14  | Предоставьте доказательства того, что в спецификацию                                                                                                                                               | Снижение воздействия                                                  | ЕБРР PR1 ЕБРР PR 6                                        | НЕГУ ПИТ                                             | 30 сентября 2025 г.                | Контракт ЕРС/Проектные                                                                                                                                                 | Не подтверждено.      |        |

План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)       | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиции, потребности, ответственность | Временные рамки | Цель и критерии оценки успешной реализации | Статус 2025 | Апрель |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------|--------|
|      | проекта ЕРС включено следующее: <ul style="list-style-type: none"><li>• Полное натяжение струн</li><li>• 200 м между приемниками и центральной линией ВЛ</li><li>• Устройства защиты от столкновений с птицами на воздушных или статических линиях ВЛ, следующих за GIP на участках линий с высоким риском<sup>1</sup></li><li>• Башни безопасности Raptors<sup>2</sup></li><li>• Микроразмещение опор и подъездных путей для избежания такыров, насколько это возможно, в пределах потенциального</li></ul> | на окружающую среду и социальные аспекты за счет проектирования |                                                           |                                                   |                 | чертежи                                    |             |        |

<sup>1</sup> Весь участок 2 (40.687271° 64.625539° до 40.620080° 64.705109°), самые западные 5 км участка 1 (41.097761° 61.969967° до 41.098389° 62.029836°), восточные 33% участка 1 (41.008969° 62.943141° до 40.870647° 63.386358°)

<sup>2</sup> Электрифицированные кабели подвешены под опорными конструкциями, а не над ними, ≥2 м изоляторов в каждой точке крепления линии электропередачи к опорной конструкции, ≥2 м разделение между электрифицированными кабелями, соединительные кабели подвешены под изоляторами/опорными конструкциями

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                            | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность | Временные рамки                                                                                                                                                                       | Цель и критерии оценки успешной реализации   | Статус Апрель 2025                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      | <p>местообитания SEFG, <i>Lepidium subcordatum</i>, насколько это возможно</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нет подъездных путей вдоль всего ROW. Используйте существующие дороги, где это возможно, для доступа к башне. Рабочие фронты.</li> </ul>                                           |                                                                                      |                                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                              |
| 1.15 | <p>Предоставьте доказательства того, что в Основной график включено следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Земляные работы выполняются вне сезона дождей.</li> <li>Ограничение строительных работ за пределами апреля и мая для джейрана (GG) и дрофы Маккуина (согласно ESIA)</li> </ul> | Снижение воздействия на окружающую среду и социальные аспекты за счет проектирования | ЕБРР PR1<br>ЕБРР PR6                                      | НЕГУ / S-D<br>ОНТЛ<br>Главный подрядчик              | <p>Подписание предварительного контракта ЕРС (дата вступления в силу контракта ЕРС)</p> <p>Апрель 2025 г. -<br/>Заккрытие кредиторских корректирующих действий - 30 июля 2025 г.]</p> | S-D ОНТЛ<br>Контракт ЕРС -<br>График         | Не соответствует требованиям.                                |
| 1.16 | В рамках проекта должны проводиться ежеквартальные проверки строительного контроля со стороны                                                                                                                                                                                                            | Предотвращение ущерба окружающей среде,                                              | Хорошая практика ЕБРР: Правила PR                         | Стоимость услуг независимого консультанта            | В процессе строительства [обновление за апрель 2025 г. —                                                                                                                              | Аудиторские отчеты должны быть предоставлены | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                           | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                                                                                                                 | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                                | Временные рамки                                  | Цель и критерии оценки успешной реализации                                  | Статус 2025             | Апрель |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
|      | специалистов по охране окружающей среды, технике безопасности, социальным вопросам и труду (EHSS). (separate or combined for the S-D OHLT and Sarimay SS)                                    | предотвращение несчастных случаев, создание надлежащих условий труда и сотрудничество с администрацией. Надзор за выполнением решений по экологическим разрешениям на строительные работы | Экологическое правила Экологическое согласие              | по вопросам экологии и социальной защиты,                                           | график будет подтвержден до 30 сентября 2025 г.] | Кредиторам. (В дополнение к регулярным ежемесячным отчетам по мониторингу). | предоставлена – ОТКРЫТО |        |
| 1.17 | Проект подлежит ежегодному независимому аудиту по операционному мониторингу, проводимому специалистами по охране окружающей среды, технике безопасности, социальным вопросам и труду (EHSS). | Подтвердить реализацию мер по смягчению последствий изменения биоразнообразия.                                                                                                            | ГИП ЕБРР: PR Национальные законы                          | Стоимость услуг независимого консультанта по вопросам экологии и социальной защиты, | Первый год после COD                             | Аудиторские отчеты должны быть предоставлены Кредиторам.                    | Срок еще не наступил.   |        |
| 1.18 | Проведение предстроительных                                                                                                                                                                  | Оценка                                                                                                                                                                                    | ЕБРР PR1                                                  | Подрядчик                                                                           | 30 ноября 2025                                   | Отчет об отборе                                                             | НОВОЕ действие.         |        |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет.       | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                                                                          | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                       | Временные рамки                                                                                                                                       | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                           | Статус 2025                                                                          | Апрель |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            | изыскательских работ, в том числе:<br>i) Отбор проб почвы вокруг участка.<br>ii) Фотографическая фиксация текущего состояния площадки (с учетом того, что работы по выравниванию площадки уже начались).                                                                                                                             | экологии и социальной ответственности для поддержки защиты окружающей среды и работников.                                                          |                                                           | СС Саримай                                                                 | г. (для регистрации статуса работ по выравниванию после окончания строительства и передачи работ в рамках финансирования)                             | проб почвы<br>Фотографический отчет о строительной площадке (начало строительства)                   |                                                                                      |        |
| <b>2</b>   | <b>Труд и условия труда</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                      |        |
| <b>2.1</b> | Provide Политика в области кадровых ресурсов (HR), соответствующая Трудовому соглашению проекта NEGU, например, п. 2.2 ниже).<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Условия труда</li> <li>Условия трудоустройства</li> <li>Информирование работников об их правах</li> <li>Детский труд</li> <li>Принудительный труд</li> </ul> | Обеспечить адекватное управление рабочей силой в соответствии с требованиями ЕБРР и законодательством Республики Узбекистан (включая условия труда | ЕБРР PR2<br>Трудовой кодекс<br>Узбекистана                | i) S-D OHTL and ii) Sarimay SS<br>Подрядчик (собственный бюджет и ресурсы) | i ) 42 дня до мобилизации на площадке [апрель 2025 г. — закрытие кредиторских корректирующих действий — 30 июля 2025 г.]<br><br>ii) 30 ноября 2025 г. | Кадровая политика<br>План управления трудовыми отношениями<br>Механизм рассмотрения жалоб работников | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |        |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                                                  | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность | Временные рамки                                                                        | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                                | Статус 2025                                                                             | Апрель |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Равные возможности/недискриминация</li> <li>Рабочие организации</li> <li>Правила размещения работников и размещение работников: процессы и стандарты; (Руководящая записка МФК и ЕБРР, сентябрь 2009 г.)</li> <li>Охрана труда и техника безопасности</li> <li>Механизм подачи жалоб для всех работников на объекте.</li> </ul> | , социальное обеспечение, минимальную заработную плату, рабочее время, отсутствие детского/принудительного труда и т. д.). |                                                           |                                                      |                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                         |        |
| 2.2  | Разработать Кодекс поведения в сфере труда для подписания всеми сотрудниками, работающими над проектом, (S-D OHTL and Sarimay SS expansion work)а также всеми подрядчиками и субподрядчиками. Приложить к контракту ЕРС.                                                                                                                                               | Обеспечить адекватное управление рабочей силой в соответствии с требованиями ЕБРР и законодательс                          | ЕБРР PR2 Трудовой кодекс Узбекистана                      | NEGU РІТ (при поддержке стороннего специалиста)      | я ) До подписания ЕРС-контракта на весь срок реализации проекта. ii) 30 ноября 2025 г. | Кодекс поведения трудящихся проекта, соответствующий ТР2 ЕБРР и национальному законодательству, приложен к ЕРС-контракту. | i ) Кодекс трудового поведения, установленный для SD OHTL - Закрyто. ii) НОВОЕ ДЕЙСТВИЕ |        |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                        | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика)                             | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность | Временные рамки                                                                                                                                         | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                                     | Статус Апрель 2025                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | твом Республики Узбекистан.                                                                      |                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                      |
| 2.3  | Разработать местный план трудоустройства и закупок, включая план действий по обеспечению равных возможностей, для продвижения передовой практики в отношении гендерного равенства и равных возможностей среди рабочей силы подрядчиков, а также включить проверки на предмет детского труда, принудительного труда, охраны труда и техники безопасности и рисков для биоразнообразия в цепочке поставок. | Максимизировать возможности трудоустройства на местном уровне и гендерный баланс в рабочей силе. | ЕБРР PR2 MOT Лучшие практики Трудовое право Соблюдение национального законодательства | Главный подрядчик                                    | i ) 42 дня до мобилизации площадки. [Обновление за апрель 2025 г. — Закрытие корректирующих действий кредитора — 30 июля 2025 г.]<br>ii) Ноябрь 2025 г. | Статистика труда в строительстве с разбивкой по полу и уровню квалификации.<br><br>Местная процедура трудоустройства и закупок | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена — ОТКРЫТО |
| 2.4  | Создать и раскрыть механизм рассмотрения жалоб работников (WGM) для постоянных и субподрядных сотрудников.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Улучшение взаимоотношений и управления между сотрудниками и субподрядчиками                      | ЕБРР PR2 ГИП                                                                          | Главный подрядчик                                    | До начала любых работ на объекте и в течение всего срока реализации проекта. [Обновление от апреля 2025 г. — Закрытие корректирующих                    | Документированный WGM<br><br>Доказательства раскрытия информации<br><br>Журнал WGM, включая                                    | Частично завершено.                                                                  |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет.        | Требуется действие                                                                                                                                                                                              | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)            | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                                            | Временные рамки                                                                                                        | Цель и критерии оценки успешной реализации                                    | Статус Апрель 2025                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                           |                                                                                                 | действий кредитора — 30 июля 2025 г.]                                                                                  | поданные жалобы и решения.                                                    |                                                                                      |
| <b>2.4a</b> | Расширить WGM SD ONTL, включив в него рабочих подстанции Саримай ИЛИ расширить существующую WGM подстанции Саримай, включив в нее рабочих на площадке подстанции Саримай и будущих рабочих подрядчика.          | ЕБРР PR2 ГИП                                                         | ЕБРР PR2 ГИП                                              | НЕГУ                                                                                            | 30 ноября 2025 г.                                                                                                      | Доказательства раскрытия информации (TBT, плакаты)                            | НОВОЕ действие.                                                                      |
| <b>2.5</b>  | Осуществлять контроль за соблюдением трудовых норм всеми подрядчиками и субподрядчиками в соответствии с протоколом, определенным в Плане управления трудовыми ресурсами подрядчика (утвержденном Кредиторами). | Обеспечить каскадирование требований PR2 по всей цепочке контрактов. | ЕБРР PR2 Трудовое законодательство Узбекистана            | Главный подрядчик/подрядчик по строительству ПС «Саримай» (через специалиста-аудитора по труду) | через годовую отчетность [обновление за апрель 2025 г. - Закрытие корректирующих действий кредитора - 30 июля 2025 г.] | Отчет по аудиту труда представляется дважды в год и утверждается кредиторами. | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |
| <b>2.6</b>  | Разработать план управления безопасностью проекта (SMP) <sup>3</sup>                                                                                                                                            | Снижение рисков                                                      | ЕБРР PR2 ЕБРР PR 4                                        | SD OHL Главный                                                                                  | 42 дня до мобилизации на                                                                                               | План управления безопасностью                                                 | Информация, подтверждающая                                                           |

<sup>3</sup> По мере необходимости в SMP следует включить требования по соответствующей подготовке сотрудников службы безопасности по вопросам разрешения конфликтов, управления толпой, сдержанности и осторожности при осуществлении охранной деятельности, пропорционального применения силы (если это

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                 | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)       | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                              | Временные рамки                                                                                                     | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                        | Статус Апрель 2025                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Проведите проверку рекомендаций всех сотрудников службы безопасности и подтвердите прохождение необходимой подготовки.                                                                                             | безопасности/обеспечение безопасности объектов.                 |                                                           | подрядчик                                                                         | месте<br><br>Перед назначением сотрудников службы безопасности корректирующих действий кредитора — 30 июля 2025 г.] | Записи об обучении.<br><br>Копии рекомендательных чеков.                                          | ход выполнения этого действия, не предоставлена — ОТКРЫТО                            |
| 2.6а | Включить план мер безопасности строительства подстанции Саримай в CESMP (см. действие 1.6 ESAP выше)                                                                                                               | Снижение рисков безопасности/обеспечение безопасности объектов. | ЕБРР PR2<br>ЕБРР PR 4                                     | Подрядчик<br>СС Саримай                                                           | Ноябрь 2025 г.                                                                                                      | CESMP, включая раздел по безопасности, соответствующий PR4.                                       | НОВОЕ действие.                                                                      |
| 2.7  | Разработайте Кодекс поведения для работников и охранников и потребуйте от работников (и сотрудников службы безопасности) его подписания во время ознакомления с работой на объекте (включая требования по борьбе с | Защита рабочей силы и членов местного сообщества                | ОВОС, ПЭСУ<br>ЕБРР PR2                                    | Генеральный подрядчик (при поддержке специалиста) (собственный бюджет и ресурсы). | Ноябрь 2025 г.                                                                                                      | Кодекс поведения рабочих и охранников<br><br>Подписанный Кодекс поведения (для каждого работника) | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена — ОТКРЫТО |

разрешено) и основ прав человека, а также проверки рекомендаций для подтверждения того, что у кандидатов нет судимостей или сведений о злоупотреблениях или нарушениях прав человека.

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет.        | Требуется действие                                                                                                                                                                                                               | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                         | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика)                    | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                                                         | Временные рамки                                                                                                                                             | Цель и критерии оценки успешной реализации                                              | Статус Апрель 2025                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             | насилием в отношении женщин и мужчин).                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                      |
| <b>2.7a</b> | Все работники должны подписать Кодекс поведения работников (может быть тот же Кодекс поведения, который используется для SD ONTL; см. действие ESAP 2.7 выше)                                                                    | Защита рабочей силы и членов местного сообщества                                                  | ОВОС, ПЭСУ ЕБРР PR2                                                          | Подрядчик СС Саримай                                                                                         | Март 2026 г.                                                                                                                                                | Подписанный Кодекс поведения (для каждого работника)                                    | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |
| <b>2.8</b>  | Подготовьте План управления размещением (AMP) в соответствии с руководством МФК/ЕБРР по размещению работников 2009 года.<br><br>Аудит размещения в соответствии с рекомендациями МФК/ЕБРР по размещению работников от 2009 года. | Обеспечить работникам надлежащее жилье в соответствии со стандартами социального обеспечения GIP. | ОВОС, ПЭСУ ЕБРР PR2<br>Размещение «рабочих» ЕБРР и МФК: процессы и стандарты | Главный подрядчик по строительству ВЛ СД и ПС Саримай (поддержка специалиста) (собственный бюджет и ресурсы) | 42 дня до мобилизации на месте<br><br>В течение 1 месяца после мобилизации [Апрель 2025 г. — Заккрытие корректирующих действий кредитора — 30 июля 2025 г.] | AMP подан на рассмотрение кредитора<br><br>Отчет о мониторинге размещения дважды в год. | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |
| <b>2.9</b>  | Разработать и внедрить политику борьбы с сексуальными домогательствами для предотвращения и пресечения                                                                                                                           | Защита работников и заинтересованных сторон проекта от                                            | Хорошая практика ЕБРР: PR 1 / 2 / 4                                          | NEGU (внутренние расходы).                                                                                   | перед финансовым закрытием.<br><br>[Обновление за                                                                                                           | Политика в отношении насилия в отношении женщин, к                                      | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена –         |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет.       | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                                                | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика)   | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                                                      | Временные рамки                                                                                                                                                                    | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                                             | Статус Апрель 2025                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            | любых форм насилия или домогательств, включая любые формы гендерного насилия или домогательств (ГН). Обучение по этой политике будет предоставлено всем сотрудникам и подрядчикам. Сотрудники отдела кадров также пройдут обучение по реагированию на инциденты GBVH.                                                                | рисков гендерного насилия и приведение политики проекта в области гендерного насилия в соответствие с требованиями ЕБРР. |                                                             |                                                                                                           | апрель 2025 г. —<br>Закрытие<br>корректирующих действий кредитора — 30 июля 2025 г.]                                                                                               | которой имеют доступ все сотрудники.<br><br>Подписанная политика GBVH (все работники)                                                  | ОТКРЫТО                                                                      |
| <b>3</b>   | <b>Эффективность использования ресурсов, предотвращение и контроль загрязнения</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |
| <b>3.1</b> | Разработать План управления отходами (WMP) для этапа строительства. WMP должен требовать временные хранилища отходов в соответствии с техническими спецификациями, установленными Министерством и/или муниципалитетом, и требованиями по получению разрешения на временные хранилища отходов, где это необходимо, и соответствующими | Обеспечить, чтобы отходы управлялись в соответствии с требованиями ESIA и GIP (для утилизации опасных отходов)           | ОВОС, ПЭСУ Национальное право ЕБРР PR3 Базельская конвенция | Генеральный подрядчик (собственный бюджет и ресурсы). Подрядчик СС Саримай (собственный бюджет и ресурсы) | 42 дня до мобилизации на площадке / до начала строительства (работы на ПС Саримай) - [Обновление от апреля 2025 г. - Закрытие корректирующих действий кредитора - 30 июля 2025 г.] | Документированный WMP<br><br>Соответствующие места хранения отходов в соответствии с правилами и настоящим ESAP. Отчеты аудита отходов | Частично выполнено, см. отчет по аудиту SD ONTL для корректирующих действий. |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет.        | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                                      | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность | Временные рамки                                                                                     | Цель и критерии оценки успешной реализации      | Статус Апрель 2025                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             | требованиями национального законодательства по транспортировке и утилизации отходов <sup>4</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                           |                                                      | До начала образования отходов на месте должны быть созданы временные площадки для хранения отходов. |                                                 |                                                                                      |
| <b>3.1a</b> | Подтвердите, что обработчики строительных отходов имеют лицензию и соответствуют GIP для хранения и утилизации общих и строительных отходов (включая отходы с низким уровнем опасности). Если стандарты не соответствуют GIP, необходимо заключить контракт на альтернативные решения по утилизации отходов (это может привести к тому, что отходы потребуют более специфической сортировки и транспортировки за пределы региона). | Обеспечить, чтобы отходы управлялись в соответствии с требованиями ESIA и GIP (для утилизации опасных отходов) | ЕБРР PR3                                                  | Подрядчик СС Саримай                                 | [Апрель 2025 г. - Закрытие корректирующих действий кредитора - 30 июля 2025 г.]                     | Отчет по аудиту объекта по переработке отходов. | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |
| <b>3.2</b>  | В рамках оперативного ESMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Обеспечить,                                                                                                    | Национально                                               | NEGU PIT                                             | Предварительно                                                                                      | Статистика                                      | Срок еще не                                                                          |

<sup>4</sup> Временные места хранения отходов должны быть надлежащим образом огорожены, иметь бетонный пол и крышу для защиты от осадков, отдельные зоны для каждого типа отходов и включать необходимые сборные ямы/вторичную защитную оболочку.

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                          | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                                                         | Временные рамки                                                                                                                                          | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                                                                                   | Статус Апрель 2025                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      | определить стратегию управления отходами для потоков отходов O&M проекта (работы по эксплуатации и техническому обслуживанию SD и работы по эксплуатации и техническому обслуживанию SS Саримай).<br><br>Аудит отходов для подтверждения соответствия оперативного управления отходами принципам GIP.                                         | чтобы отходы управлялись в соответствии с требованиями ESIA и GIP (для утилизации опасных отходов) | е право ГИП                                               | совместно с региональным отделением NEGU (собственные ресурсы/внешний консультант)                           | наложенный платеж.<br><br>Один год после наложенного платежа                                                                                             | отходов<br><br>Отчет об аудите отходов.                                                                                                                                      | наступил.                                                                            |
| 3.3  | Разработать план управления опасными материалами (HMMP) (отдельно или в составе CESMP, действие 1.6 выше)<br><br>- Разработать инвентаризацию материалов и химикатов для строительных работ. Обеспечить, чтобы все формы паспортов безопасности материалов (MSDS) были доступны на местном языке в соответствии с соответствующим положением. | Контроль опасных материалов<br>Соблюдение национальных правил                                      | ЕБРР PR3<br>ЕБРР PR4                                      | i ) Главный подрядчик по строительству ВЛ SD (собственный бюджет и ресурсы).<br><br>ii) Подрядчик СС Саримай | 42 дня до мобилизации площадки [обновление за апрель 2025 г. —<br>Закрытие корректирующих действий кредитора — 30 июля 2025 г.]<br><br>30 ноября 2025 г. | Документированный HMMP (раздел CESMP)<br><br>Разработан химический реестр.<br><br>Наличие паспорта безопасности материалов в местах обработки и хранения химических веществ. | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена — ОТКРЫТО |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                    | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                             | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика)                         | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность | Временные рамки                                                                                       | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                                                                                                                         | Статус Апрель 2025                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      | - Обеспечить реализацию мер по смягчению последствий ОВОСиСС для предотвращения загрязнения, включая требования к хранению опасных материалов.                                                                        |                                                                                       |                                                                                   |                                                      |                                                                                                       | Записи визуальных проверок и внутренних аудитов в складских помещениях. Соответствующие комплекты для вторичной локализации и ликвидации разливов в зонах хранения/обработки бочек с химикатами и нефтепродуктами. |                                                                                      |
| 3.4  | Подтвердите, что пункт контракта ЕРС запрещает использование опасных веществ, указанных в международных обязательствах (асбест, материалы, содержащие ПХБ, краски на основе свинца, некоторые пестициды и гербициды)» | Обеспечить, чтобы обязательства по опасным материалам были обязательным и для проекта | Национальное право, ОВОС, ПЭСУ, ЕБРР PR3, соответствующие международные конвенции | НЕГУ ПИТ                                             | Pre-NTP [обновление за апрель 2025 г. — Закрытие корректирующих действий кредитора — 30 июля 2025 г.] | Соответствующие положения ЕРС-контракта                                                                                                                                                                            | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена — ОТКРЫТО |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет.       | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                                                                                                          | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика)                 | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность     | Временные рамки                                                                                                              | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Статус Апрель 2025                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b>   | <b>Здоровье, безопасность и охрана труда</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
| <b>4.1</b> | Создать комплексную систему управления охраной труда и техникой безопасности в строительстве (HSMS), соответствующую стандарту ISO45001, включая систему ключевых показателей эффективности (KPI), и обеспечить ее охват всех субподрядчиков. Разработать программу расследования/анализа несчастных случаев и подробно изучить травмы с потерей рабочего времени, чтобы предотвратить повторение таких несчастных случаев. Ключевым сотрудникам рекомендуется посещать тренинги по анализу первопричин. Разработать систему сообщений о потенциально опасных ситуациях, чтобы информировать о небезопасных действиях и условиях с помощью карточек потенциально опасных | Повышение показателей охраны труда и техники безопасности при строительстве ВЛ и подстанций. Минимизировать количество несчастных случаев и инцидентов, связанных с охраной труда. | ОВОС, ПЭСУ Национальный закон о безопасности и гигиене труда ЕБРР PR4 ГИП | Главный подрядчик SD ONTL (собственный бюджет и ресурсы) | 42 дня до мобилизации площадки [обновление за апрель 2025 г. — Закрытие корректирующих действий кредитора — 30 июля 2025 г.] | ОHSMS, включая Политика в области охраны труда и техники безопасности подписана руководством.<br><br>Система KPI, включая управление субподрядчиками.<br><br>Отчеты по расследованию/анализу несчастных случаев.<br><br>Рекорды близких к катастрофе происшествий.<br><br>Документированная матрица обучения EHS.<br><br>Записи об | Частично выполнено, см. отчет по аудиту SD ONTL для корректирующих действий. |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет.        | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                  | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                 | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика)                      | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность | Временные рамки                                                                                                | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                                                | Статус Апрель 2025                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|             | ситуаций и необходимости программы повышения осведомленности. Разработать матрицу обучения по охране труда и технике безопасности с учетом компетенций в области охраны труда и техники безопасности, необходимых для определенного типа должности. |                                                                                           |                                                                                |                                                      |                                                                                                                | обучении по охране труда и технике безопасности.                                                                                          |                                                                              |
| <b>4.1a</b> | Провести оценку рисков в области охраны труда и техники безопасности для работ по расширению ПС «Саримай» и разработать необходимые системы управления охраной труда и техникой безопасности.                                                       |                                                                                           | ОВОС, ПЗСУ Национальный закон о безопасности и гигиене труда ЕБРР PR4 ГИП      | Подрядчик СС Саримай (собственный бюджет и ресурсы)  | 30 ноября 2025 г.                                                                                              | Оценка рисков в области охраны труда и техники безопасности на объекте «Саримай С.С.» и МС в области охраны труда и техники безопасности. | НОВОЕ действие.                                                              |
| <b>4.2</b>  | Разработать План управления охраной труда и техникой безопасности (OHSMP) отдельно для участков 1, 2 ВЛ и работ по расширению подстанции Саримай, а также для работ каждого конечного пользователя, включая ввод в эксплуатацию работающего         | Минимизация несчастных случаев и инцидентов в области охраны труда и техники безопасности | ЕБРР PR1 ЕБРР PR4 ГИП для охраны здоровья и безопасности. Закон о безопасности | Главный подрядчик (собственный бюджет и ресурсы)     | 42 предварительные мобилизации [обновление за апрель 2025 г. — Закрытие корректирующих действий кредитора — 30 | OHSMP (Участок 1, Участок 2, Работы по расширению ПС Саримай)                                                                             | Частично выполнено, см. отчет по аудиту SD ONTL для корректирующих действий. |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                                                                                | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                               | Временные рамки                                                                                                              | Цель и критерии оценки успешной реализации                              | Статус Апрель 2025                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      | оборудования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          | и гигиене труда                                           |                                                                                    | июля 2025 г.]                                                                                                                |                                                                         |                                                                                      |
| 4.3  | Подтвердите наличие программы контроля технического обслуживания механического оборудования (такого как лестницы, подъемные машины, телескопические платформы и автомобили с полным приводом) и исправьте ее в случае ее отсутствия.                                                                                                               | Проектирование и безопасность оборудования                                                                                                               | ЕБРР PR4                                                  | NEGU PIT (при поддержке третьей стороны) (собственные ресурсы/внешний консультант) | Pre-COD - [Обновление за апрель 2025 г. - Корректирующие действия кредитора Close - 30 июля 2025 г.]                         | Процедуры контроля технического обслуживания (по соответствующим темам) | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |
| 4.4  | Подготовьте план управления транспортом (ТМР) (включая политику, практику и процедуры безопасности дорожного движения, кодекс поведения водителя, требования к мониторингу и обучению, включая программу обучения безопасному вождению, вождению по бездорожью и противобуксовочной технике для собственных водителей и водителей субподрядчиков). | Снижение рисков для членов сообщества и рабочих, связанных с транспортировкой компонентов и рабочих в строительный лагерь и на производственные объекты. | ОВОС, ПЭСУ ЕБРР PR4                                       | Главный подрядчик (собственные ресурсы и бюджет)                                   | 42 дня до мобилизации площадки [обновление за апрель 2025 г. — Закрытие корректирующих действий кредитора — 30 июля 2025 г.] | ТМР рассмотрен и принят кредиторами                                     | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |
| 4.4a | Провести оценку рисков дорожного движения и                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Снижение рисков для                                                                                                                                      | ОВОС, ПЭСУ                                                | Подрядчик СС Саримай                                                               | 30 дней до поставки                                                                                                          | Оценка риска поставки                                                   | НОВОЕ действие.                                                                      |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                       | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                                                            | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                         | Временные рамки                                                                                                              | Цель и критерии оценки успешной реализации                                       | Статус Апрель 2025                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      | транспортировки/обследование маршрута доставки трансформаторов (ненормальная нагрузка) и включить любые особые требования в CESMP.                                                                                       | членов сообщества и рабочих, связанных с транспортировкой компонентов и рабочих в строительный лагерь и на производственные объекты. | ЕБРР PR4                                                  |                                                                              | трансформаторов [Обновление за апрель 2025 г. — Закрытие корректирующих действий кредитора — 30 июля 2025 г.]                | трансформатора и описание метода. Оценка маршрута доставки (трансформаторы)      |                                                                                      |
| 4.5  | Подготовить план готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них (EPRP). Включить конкретную информацию о землетрясениях, пылевых бурях и эвакуации пострадавшего персонала, учениях и требованиях к обучению. | Защита рабочей силы и населения в случае чрезвычайной ситуации                                                                       | ЕСИА ЕБРР PR4                                             | Главный подрядчик (собственные ресурсы и бюджет)<br><br>Подрядчик СС Саримай | 42 дня до мобилизации площадки [обновление за апрель 2025 г. — Закрытие корректирующих действий кредитора — 30 июля 2025 г.] | EPRP рассмотрен и принят кредиторами<br><br>EPRP рассмотрен и принят кредиторами | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена — ОТКРЫТО |
| 4.6  | Подтвердите наличие положения об ОРВ на этапе эксплуатации, примененного к Проекту, и изложите любые                                                                                                                     | Защита рабочей силы и населения в случае                                                                                             | ОВОС, ПЭСУ ЕБРР PR4                                       | NEGU PIT (собственные ресурсы и бюджет)                                      | Pre-COD [обновление за апрель 2025 г. — Корректирующие                                                                       | Отчет по обзору EPR (операции) и план действий                                   | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не                         |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                              | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                                                                                         | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика)    | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность | Временные рамки                          | Цель и критерии оценки успешной реализации      | Статус Апрель 2025      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
|      | дополнительные рекомендации, например, касающиеся экстремальной жары, пыльных бурь и т. д.                                                                      | возникновения чрезвычайной ситуации на этапе эксплуатации, характерной для среды Проекта                                                                          |                                                              |                                                      | действия Close Lender — 30 июля 2025 г.] |                                                 | предоставлена – ОТКРЫТО |
| 4.7  | Разработать операционную систему управления охраной труда и промышленной безопасностью (для Саримай СП), соответствующую стандарту ISO 45001 (или эквиваленту). | Защита рабочей силы и населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации на этапе эксплуатации, характерной для окружающей среды Проекта ESIA, ESMP ЕБРР PR4. | ОВОС, ПЭСУ ЕБРР PR4 NEG U PIT (собственные ресурсы и бюджет) | NEGU PIT (собственные ресурсы и бюджет)              | 30 ноября 2025 г.                        | Оперативная охрана труда и техника безопасности | Срок еще не наступил.   |
| 5    | <b>Приобретение земли, принудительное переселение и экономическое перемещение</b>                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                      |                                          |                                                 |                         |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет.        | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                              | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды) | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                                                    | Временные рамки                                                                                                                    | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                                              | Статус Апрель 2025                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.1</b>  | Реализовать определенные меры по восстановлению источников существования для района ВЛ и подъездной железной дороги Саримай в соответствии с требованиями Рамочной программы приобретения земель и восстановления источников существования (LARF) и ESP PR5 (обновленными в разделе 5.1b ниже). | Землепользователи и землевладельцы                        | ESIA, LARF Национальный земельный закон ЕБРР PR5          | NEGU PIT (при поддержке специализированной третьей стороны) (собственные ресурсы, внешние консультанты) | 30 июня 2025 г.                                                                                                                    | Отчет о мониторинге LARF. Доказательства предоставления прав на ПЗП и подтверждение отсутствия неблагоприятных последствий перемещения. | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |
| <b>5.1a</b> | Провести консультации для выявления ЛПВП/ЛПВП с последующим привлечением к участию и переписью для подтверждения потенциального воздействия на средства к существованию ЛПВП/ЛПВП.                                                                                                              | Влияние на землепользователей                             | ESIA/LARF Национальное право ЕБРР PR5 ГИП                 | НЕГУ ПИТ                                                                                                | До принятия решения о финансировании [обновление от апреля 2025 г. — Закрытие корректирующих действий кредитора — 30 июля 2025 г.] | Обновленная передача Саримай Проект LARF                                                                                                | НОВОЕ действие.                                                                      |
| <b>5.16</b> | Обновление LARF с целью включения в него лиц, затронутых проектом SS Саримай, включая подробную информацию,                                                                                                                                                                                     | Влияние на землепользователей                             | ESIA/LARF Национальное право ЕБРР PR5 ГИП                 | НЕГУ ПИТ                                                                                                | До принятия решения о финансировании - [Обновление за апрель 2025 г. -                                                             | Обновленная передача Саримай Проект LARF                                                                                                | НОВОЕ действие.                                                                      |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                    | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды) | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика)                           | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                                            | Временные рамки                                                                                                                                               | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                            | Статус Апрель 2025                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                       |                                                           |                                                                                     |                                                                                                 | Закрытие корректирующих действий кредитора - 30 июля 2025 г.]                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                      |
| 5.2  | Подтвердите реализацию LARF посредством отчета о завершении, который должен быть одобрен кредиторами. | Землепользователи и землевладельцы                        | ESIA/LARF Национальное право ЕБРР PR5 ГИП                                           | NEGU PIT (при поддержке специализированной третьей стороны) в координации с районным хокимиятом | До начала работ на участках с воздействием PR5 [обновление от апреля 2025 г. — Закрытие корректирующих действий кредитора — 30 июля 2025 г.]                  | Отчет о завершении LARF одобрен кредиторами<br><br>Отчет о завершении проекта представлен в виде ежегодной отчетности | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена — ОТКРЫТО |
| 5.3  | Подтвердите, что статус аренды земли на Участке зарегистрирован в кадастровом органе.                 | Влияние на землевладельцев                                | ESIA ESIA/LARF Национальное право ЕБРР PR5 ГИП/ЛАРФ Национальное право ЕБРР PR5 ГИП | НЕГУ ПИТ                                                                                        | До принятия решения о финансировании строительства SS «Саримай» [обновление за апрель 2025 г. — Закрытие корректирующих действий кредитора — 30 июля 2025 г.] | Подтвержденный отвод земли из Кадастрового отдела.                                                                    | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена — ОТКРЫТО |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет.     | Требуется действие                                                                                                       | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)              | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                                                            | Временные рамки                                                                                                                      | Цель и критерии оценки успешной реализации        | Статус Апрель 2025                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.4      | Определить и раскрыть GM для PAP (участок SD OHTL и SS Sarimay)                                                          | Влияние на землепользователей                                          | ESIA/LARF Национальное право ЕБРР PR5 ГИП                 | НЕГУ ПИТ                                                                                                        | До принятия решения о финансировании - [Обновление за апрель 2025 г. - Закрытие корректирующих действий кредитора - 30 июля 2025 г.] | Обновлен проект GM трансмиссии Саримай (для PAP). | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |
| <b>6</b> | <b>Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами</b>                                    |                                                                        |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                      |
| 6.1      | Подготовить план реабилитации (РП), включая управление почвой, контроль за отложениями и требования к восстановлению ВЛ. | Минимизировать риск деградации и уплотнения почвы, приводящих к эрозии | ОВОС, ПЭСУ ГИП                                            | Главный подрядчик по строительству ВЛ SD / Подрядчик по земляным работам на подстанции Саримай (третья сторона) | 15 ноября 2025 г.                                                                                                                    | SCRП (рассмотрено и принято Кредитором)           | я . Частично завершено.<br>ii) <b>НОВОЕ ДЕЙСТВИЕ</b>                                 |
| 6.1a     | i ) Установить меры предосторожности на месте для избежания САТ. i ) Протокол спасения и перемещения (для                | Защитить PBF                                                           | ПР6                                                       | <b>NEGU</b> со специалистом -экологом-консультанто                                                              | i ) Меры предосторожности на месте – 30 мая 2025 г.                                                                                  | Отчет об исследовании и оценка численности        | <b>НОВОЕ</b> действие                                                                |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                         | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность     | Временные рамки                                                                                        | Цель и критерии оценки успешной реализации                           | Статус Апрель 2025                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      | CAT) на основе необходимости и по согласованию с Государственной инспекцией; ii) установить знаки ограничения скорости на главной дороге к месту проведения работ и на всех временных дорогах в пределах рабочей зоны; iii) разграничить внутренние подъездные пути и разместить знаки ограничения скорости.<br>ii) Провести трансектное обследование CAT (1 герпетолог) в 5-километровой буферной зоне вокруг SS для оценки плотности. |                                                                                   |                                                           | М                                                        | ii)<br>Обследование и отчетность будут завершены к апрелю 2026 г.                                      | населения                                                            |                                                                                      |
| 6.2  | Разработать план управления и мониторинга биоразнообразия (BMMP), включая расчет NNL, обследование флоры и фауны, протокол спасения и перемещения CAT (применимо к SS). Охватывает участок расширения OHTL и SS)                                                                                                                                                                                                                        | Защищайте PBF и другие места обитания во время строительных работ (например, CAT) | ОВОС, ПЭСУ ПР6                                            | NEGU / Главный подрядчик (при поддержке третьей стороны) | 42 дня до мобилизации на месте [Обновление за апрель 2025 г. — июль 2025 г. Обновление: июль 2026 г.]. | BMMP (включая расчет и план NNL) Протокол спасения и переселения F&F | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |
| 6.3  | Провести предстроительное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Воздействие                                                                       | Национально                                               | NEGU                                                     | 42 дня до                                                                                              | Отчет о                                                              | Информация,                                                                          |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                     | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                 | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика)                                  | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                                                        | Временные рамки                                                                                                                                                                              | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                              | Статус Апрель 2025                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>обследование биоразнообразия (и сбор семян) <i>Lepidium subcordatum</i> и провести пересадку растений (внести в ВММР).</p> <p>Трансектное обследование <i>Lepidium subcordatum</i> в подходящей среде обитания вдоль ВЛ</p>                         | на критически важную среду обитания, ключевые характеристик и биоразнообразия             | е законодательство, ЕБРР PR6, Директива ЕС о местообитаниях                                | поддерживается квалифицированным ботаником.                                                                 | <p>мобилизации на объекте. [Обновление за апрель 2025 г. – июнь – сентябрь 2025 г. ИЛИ 2026 г.]</p> <p>(Сбор семян можно проводить в мае-июне, но для этого требуется разрешение МЕЕРСС)</p> | <p>спасении/переселении растений/фауны на этапе строительства и обновление ВММР для повторной посадки.</p>              | <p>подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО</p>                                                                  |
| 6.4  | <p>Выполнять предпроектный мониторинг и переселение рептилий (включая SEFG), включая требование i ) Создать закрытые зоны, по крайней мере временные, на период строительства, куда не должен попадать транспорт, скот и люди, которые можно будет</p> | Воздействие на критически важную среду обитания, ключевые характеристик и биоразнообразия | ОВОСиСС, ПЭМП, БММП Национальное законодательство, ЕБРР PR6, Директива ЕС о местообитаниях | i ) NEGU / Главный подрядчик (специалист по поддержке третьей стороны) ii) NEGU в координации с Министерств | <p>Обновление за апрель 2025 г. i ) До июня 2025 года – создать «Закрытые зоны» ii) Опрос SEFG (проведенный Министерством экономики ) (конец июня 2025</p>                                   | <p>i ) Карта закрытых зон iiа ) Методология обследования одобрена Министерством экологии iiб ) Отчет о обследовании</p> | <p>Информация в поддержку не предоставлена Информация в поддержку не предоставлена информация в поддержку прогресса этого действия – ОТКРЫТО</p> |

Отформатировано: английский (США)

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды) | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                                                                | Временные рамки                                                          | Цель и критерии оценки успешной реализации                                | Статус 2025                                                                          | Апрель |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | <p>использовать для выпуска гекконов после переселения и в случае их обнаружения во время земляных работ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ночной трансектный обзор популяции SEFG /перемещение SEFG (если имеются закрытые зоны) в буферной зоне 50–100 м вокруг столбов в подходящей среде обитания для оценки плотности</li> <li>iii) Долгосрчный мониторинг населения после строительства</li> </ul> |                                                           | иях                                                       | ом экологии ( МЭк ) и группой специалистов из 4 экспертов, включая 1 ведущего герпетолога и 3 опытных герпетологов) | г.) (или июнь 2026 г.)                                                   | растений/фауны и спасении/переселении на этапе строительства              |                                                                                      |        |
| 6.5  | Подготовить План действий по сохранению биоразнообразия южного равнопалого геккона (SEFG) — включить протокол по восстановлению среды обитания SEFG за пределами участка для «чистого прироста» (только участок 1 ОНТЛ) и реализовать его.                                                                                                                                                                         | Защита флоры и фауны                                      | ОВОС, ПЭСУ ЕБРР PR6,                                      | NEGU (сторонний специалист-консультант) (бюджет на подготовку ВАР и затраты на реализацию                           | Предварительное финансирование [ Обновление за апрель - i ) Июль 2026 г. | План действий по сохранению биоразнообразия (ВАР) (по мере необходимости) | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |        |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                       | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                                                                                                                | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика)              | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность  | Временные рамки                                                                | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                         | Статус Апрель 2025                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | требований)                                           |                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                      |
| 6.6  | Установить временное ограждение вокруг такыров в радиусе 50 м от места проведения работ, чтобы исключить доступ людей, тяжелой техники, складирования оборудования или любых транспортных средств (только на участке 41 км в восточной части Участка 1). | Воздействие на критически важную среду обитания, ключевые характеристик и биоразнообразия – в частности, защита SEFG в непосредственной близости от зоны непосредственного строительства | Национальное законодательство, ЕБРР PR6, Директива ЕС о местообитаниях | Главный подрядчик                                     | 42 дня до мобилизации на месте                                                 | Заявление о методе Workfront, подписанное биомонитором для каждого соответствующего Workfront в указанном разделе) | Закрыто – описано в пункте 6.4 выше (Закрытые зоны)                                  |
| 6.7  | Пригласите специалиста по мониторингу биоразнообразия, который будет присутствовать на месте проведения земляных работ, чтобы обеспечить соблюдение мер по смягчению последствий на этапе строительства, а также проводить ежедневные осмотры            | Воздействие на ключевые характеристик и биоразнообразия среды обитания во время фундаментных                                                                                             | ОВОС, ПЭСУ ЕБРР PR6                                                    | NEGU (бюджет на продолжительность фундаментных работ) | 42 дня до мобилизации площадки [обновление от апреля 2025 г. - 30 мая 2025 г.] | Подписанный контракт и резюме                                                                                      | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет.        | Требуется действие                                                                                                                                                                                                   | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                                             | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность | Временные рамки                                      | Цель и критерии оценки успешной реализации                                 | Статус Апрель 2025                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             | фронта работ и спасать животных из открытых траншей.                                                                                                                                                                 | х работ.                                                                                                              |                                                           |                                                      |                                                      |                                                                            |                                                                                      |
| <b>6.7a</b> | Эколог должен всегда контролировать любые взаимодействия с рептилиями во время земляных работ по обваловке или земляных работ для поддержки фундаментов из мелкого бетона.                                           | Воздействие на критически важную среду обитания, ключевые характеристик и биоразнообразия во время фундаментных работ | ОВОС, ПЭСУ ЕБРР PR6                                       | Подрядчик СС Саримай                                 | Ноябрь 2025 г.                                       | Подписанный контракт и резюме.                                             | НОВОЕ действие.                                                                      |
| <b>6.8</b>  | Реализовать план реабилитации и пятилетнюю программу последующего ухода и мониторинга, охватывающую все временно нарушенные территории (на основе плана реабилитации, подготовленного в соответствии с пунктом 6.1). | Обеспечить возвращение почвы и связанного с ней растительного покрова в исходное состояние.                           | ОВОС, ПЭСУ ЕБРР PR6                                       | Главный подрядчик НЕГУ                               | До наступления срока поставки<br><br>Ежегодно от COD | Отчет о состоянии реабилитации<br>Ежегодный отчет о состоянии реабилитации | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |
| <b>6.9</b>  | Реализовать требования к Департаменту экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, изложенные в положительном заключении                                                                                   | Сохранение биоразнообразия                                                                                            | Положительное заключение национальной ГЭЭ ЕБРР            | Подрядчик СС Саримай                                 | До наступления срока поставки                        | Национальный отчет о соответствии (заключение этапа III).                  | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена –         |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет.       | Требуется действие                                                                                                     | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды) | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                                                                            | Временные рамки                                                       | Цель и критерии оценки успешной реализации                             | Статус Апрель 2025                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ГЭЭ.                                                                                                                   |                                                           | PR6                                                       |                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                        | ОТКРЫТО                                                                                    |
| <b>7</b>   | <b>Культурное наследие</b>                                                                                             |                                                           |                                                           |                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                        |                                                                                            |
| <b>7.1</b> | Провести обследование объектов культурного наследия для участка 1 ОНТЛ                                                 | Защита неизвестного культурного наследия                  | ЕБРР PR1, 8 Национальный центр археологии                 | Главный подрядчик, поддерживаемый специалистом по культурному наследию (распределение бюджета в контракте ЕРС) Под надзором РИТ | 30 июня 2025 г.                                                       | Процедура и отчет археологического обследования.                       | Обследование по Участку 1 не проводилось, работы по Участку 2 в настоящее время не начаты. |
| <b>7.2</b> | Поддерживать 150-метровую буферную зону между известными археологическими артефактами (ОНТЛ) (Участок 1)               | Защита известного культурного наследия                    | ОВОС, ПЭСУ ЕБРР PR1, 8 Национальный центр археологии      | Главный подрядчик Под надзором РИТ                                                                                              | 30 июня 2025 г.                                                       | Детальное проектирование ВЛ - определение буферных зон и запретных зон | Работы по Участку 1 в настоящее время не начаты.                                           |
| <b>7.3</b> | Разработать и внедрить процедуру обнаружения случайных находок и краткое описание наблюдения, включающее требование об | Защита неизвестного культурного наследия                  | ОВОС, ПЭСУ Национальное законодатель                      | i ) Главный подрядчик, поддерживаемый специалистом                                                                              | 30 июля 2025 г. (Лот 1 и Лот 2)<br><br>30 ноября 2025 г. (Саримай СС) | Документированная «Процедура обнаружения случайных находок»            | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена –               |

План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)

| Нет. | Требуется действие                                                                       | Экологическ<br>ие и<br>социальные<br>риски<br>(ответственн<br>ость/выгоды) | Требования<br>(законодател<br>ьные, ЕБРР<br>PR,<br>передовая<br>практика) | Ресурсы,<br>инвестицион<br>ные<br>потребности,<br>ответственно<br>сть                                                                        | Временные<br>рамки | Цель и критерии<br>оценки<br>успешной<br>реализации                                                                                                                                                              | Статус<br>2025 | Апрель |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|      | уведомлении компетентного<br>органа (культурное наследие)<br>(ОНТЛ) (все местоположения) |                                                                            | ство<br>ЕБРР PR1, 8                                                       | по<br>культурному<br>наследию<br>(распределен<br>ие бюджета в<br>контракте<br>ЕРС)<br>Под надзором<br>PIT<br><br>ii) Подрядчик<br>СС Саримай |                    | (отдельная<br>процедура или<br>часть CESMP).<br><br>Наблюдаю за<br>ходом работ.<br><br>Обучение<br>сотрудников<br>проекта<br>процедурам<br>работы со<br>случайными<br>находками<br>(например,<br>вводные записи) | ОТКРЫТО        |        |
| 8    | Раскрытие информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами                      |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                  |                |        |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                                                                               | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                                                                                 | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                                                                                                            | Временные рамки                                                                                                                                                                                       | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Статус Апрель 2025                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1  | <p>Внедрите План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) и обеспечьте его регулярное обновление, но не реже двух раз в год.</p> <p>Назначьте сотрудника по связям с общественностью для управления доставкой SEP</p> | <p>Свободная социальная лицензия на деятельность</p> <p>Поддерживать эффективные отношения с заинтересованными сторонами (включая землепользователей)</p> | ЕБРР PR10<br>ЕБРР PR5                                     | NEGUU PIT при поддержке Генерального подрядчика (расходы, связанные с печатью любых информационных материалов, листовок, плакатов и выполнением обновлений SEP) | <p>i ) 30 июля 2025 г. и не реже одного раза в год в период строительства. ii) Назначенный CLO — 30 июля 2025 г.</p> <p>iii) Консультации по местной политике найма – предварительная мобилизация</p> | <p>i ) Отчетность о мероприятиях по взаимодействию с заинтересованными сторонами, приложенная к ПВЗС и обновлению ПВЗС.</p> <p>Ежегодный обзор и обновление SEP (во время строительства)</p> <p>Журнал общения с заинтересованными сторонами с журналом взаимодействия и консультаций (прилагается к обновленному плану действий по защите данных выше)</p> | Информация, подтверждающая ход выполнения этого действия, не предоставлена – ОТКРЫТО |

План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)

| Нет. | Требуется действие | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды) | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность | Временные рамки | Цель и критерии оценки успешной реализации   | Статус 2025 | Апрель |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------|--------|
|      |                    |                                                           |                                                           |                                                      |                 | ii) CLO назначается для клиента и подрядчика |             |        |

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет.        | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                    | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                     | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность               | Временные рамки                                                                                                                                         | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                                            | Статус Апрель 2025                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8.1a</b> | Обновить ПВЗС по ПС Саримай для подтверждения заинтересованных сторон и ЛПВП для ПС Саримай (включая взаимодействие с заинтересованными сторонами для подтверждения отсутствия исторического потенциала для заинтересованных сторон, имеющих культурную связь с участком ПС Саримай). | Поддерживать эффективные отношения с заинтересованными сторонами (включая землепользователей) | ЕБРР PR8<br>ЕБРР PR10                                     | Кредитный консультант                                              | 30 сентября 2025 г.                                                                                                                                     | Обновленный СЭП                                                                                                                       | Частично выполнено, см. отчет об аудите SD ONTL для корректирующих действий. |
| <b>8.2</b>  | Внедрить механизм рассмотрения жалоб сообщества (включая землепользователей) <sup>5</sup> .                                                                                                                                                                                           | Поддерживать эффективные отношения с заинтересованными сторонами (включая землепользователей) | ЕБРР PR10                                                 | НДФЛ (строительство)<br>Региональное отделение NEGU (эксплуатация) | Предварительная мобилизация на месте (будет реализована в течение всего срока реализации проекта).<br>[Обновление от апреля 2025 г. –<br>Корректирующие | Документ жалобы сообщества<br>Запись уведомления о контактной информации всех лиц, затронутых восстановлением средств к существованию | Частично выполнено, см. отчет об аудите SD ONTL для корректирующих действий. |

<sup>5</sup> Это должно включать четкие способы регистрации жалоб, процесс действий по их разрешению, а также регистрацию жалоб и их разрешение, а также механизм надзора за управлением жалобами подрядчиков, как указано в ПВЗС, для обеспечения соответствия.

**План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)**

| Нет.        | Требуется действие                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды)                                     | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность                                      | Временные рамки                        | Цель и критерии оценки успешной реализации                                                                                   | Статус 2025         | Апрель |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                           |                                                                                           | действия кредитора до 30 июля 2025 г.] | (включая тех, кто пострадал)<br>Механизм Журнал жалоб<br>Записи о помолвке                                                   |                     |        |
| <b>8.2a</b> | Расширить CGM трансмиссии Саримай, включив в него заинтересованных лиц, участвующих в работах по расширению ПС Саримай, включая раскрытие контактной информации на объекте ПС Самирай.                                                                                                                    | Поддерживать эффективные отношения с заинтересованными сторонами (включая землепользователей) | ЕБРР PR10                                                 | НДФЛ (строительство)<br>Региональное отделение NEGU (эксплуатация)                        | Ноябрь 2025 г.                         | Доказательства раскрытия информации в связи с работами Саримай СС.                                                           | НОВОЕ действие.     |        |
| <b>8.3</b>  | Проводить собрания по повышению осведомленности общественности для уведомления ПЗЛ (SD OHL и Sarimay SS) о потенциальных рисках и связанных с ними действиях, определенных в ESIA (уделяя особое внимание уведомлениям, касающимся культурных и сельскохозяйственных практик и взаимодействия с уязвимыми | Поддерживать эффективные отношения с заинтересованными сторонами (включая землепользователей) | ОВОС, ПЭСУ, ПЗС, ЕБРР PR10                                | NEGU PIT (Расходы, связанные с печатью любого уведомительный материал (Листовки, плакаты) | 42 дня до мобилизации на месте         | Подтверждение уведомлений общественности (в ПЗС) и продолжение на этапах строительства и эксплуатации по мере необходимости. | Частично завершено. |        |

План действий по охране окружающей среды и социальной сферы (ESAP) для линии электропередачи Саримай-Джанкеди (V2.1, апрель 2025 г.)

| Нет. | Требуется действие                                                                                                                                                | Экологическое и социальные риски (ответственность/выгоды) | Требования (законодательные, ЕБРР PR, передовая практика) | Ресурсы, инвестиционные потребности, ответственность | Временные рамки | Цель и критерии оценки успешной реализации | Статус 2025 | Апрель |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------|--------|
|      | группами), а также проводить соответствующее обучение по повышению осведомленности общественности и предоставлять информацию, касающуюся работы ЭМП в рамках ОНЛ. |                                                           |                                                           |                                                      |                 |                                            |             |        |